



**Отчет за 2021 год по выполнению плана мероприятий на 2021-23 гг. на объектах водоснабжения и водоотведения сельских поселений и городского поселения Осинки МУП \"Водоканал\" муниципального района Безенчукский**

№ п/п	Сметный расчет, №	Наименование мероприятий и адрес объекта	Срок выполнения и плановая стоимость работ, млн. руб.				источник финансирования (областной, районный бюджет, собственные средства)	Примечание
			2021	2022	2023	2021 факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>		<b>с.Васильевка</b>						
1	ЛС-64	Замена 1100 м трубопровода водоснабжения d110 по ул. Набережная		1,223			районный	
2	ЛС-19	Ремонт 3-х водяных колодцев с заменой арматуры	0,035			0,022	собственные ср-ва	ремонт 1 колодца
3	ЛС-48	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважины	0,006			0,007	собственные ср-ва	скв.4894, 4899
4	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,039	собственные ср-ва	7 врезок
5	ЛС-92	Замена насоса ЭЦВ6х16х75 (без стоимости насоса)				0,089	собственные ср-ва	скв.4899
6	ЛС-93	Замена частотного преобразователя HYUNDAI N700E (стоимость 60315,24)				0,067	районный/собственные	
		<b>Итого</b>	<b>0,040</b>	<b>1,223</b>	<b>0,000</b>	<b>0,224</b>		
<b>2</b>		<b>с.Екатеринновка</b>						
7	ЛС-18	Ремонт 20 м2 кровли водозаборе станции управления скважин №2510, 2510а		0,012			собственные ср-ва	
8	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,123	собственные ср-ва	18 врезок
9	ЛС-4	Прокладка трубопровода по ул.Фабричная, 4 (подключение абонента)				0,035	собственные ср-ва	d20 26м
10	ЛС-95	Замена частотного преобразователя HYUNDAI N700E (стоимость 60315,24) и преобразователя давления ПДТВХ-1-02 (стоимость 3868,95)				0,071	районный/собственные	
11	ЛС-96	Замена станции управления СУиЗ-40 Лоцман (стоимость 16965,08)				0,025	районный/собственные	
12	ЛС-97	Замена насоса ЭЦВ8-40-150 (стоимость насоса 66000,91)				0,211	районный/собственные	скв.2510а
13	ЛС-98	Установка колонки водозаборной (стоимость 8500,00)				0,013	районный/собственные	
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,012</b>	<b>0,000</b>	<b>0,479</b>		
<b>3</b>		<b>с.Кануевка</b>						
14	ЛС-14	Замена рабочей колонны НКТ d73 на артезианской скважине №5181 с заменой оборудования (стоимость насоса 34813,00)	0,081			0,115	собственные ср-ва	
15	ЛС-13	Замена рабочей колонны НКТ d73 на артезианской скважине №5180 с заменой оборудования (37026,50 стоимость насоса 37026,50)	0,081			0,118	собственные ср-ва	
16	ЛС-49	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважины	0,006			0,012	собственные ср-ва	на скв.5181, 5180
17	ЛС-36	Ремонт 2-х колодцев скважин с установкой надземных павильонов	0,081	0,060			районный*	
18	ЛС-27	Устройство 10,5 м отвода талых и ливневых вод на территории 1 пояса ЗСО					районный*	
19	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,011	собственные ср-ва	2 врезки
		<b>Итого</b>	<b>0,248</b>	<b>0,060</b>	<b>0,000</b>	<b>0,256</b>		

4	с.Александровка										
20	ЛС-50	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважину		0,003		0,004	собственные ср-ва			скв.3329	
21	ЛС-37	Ремонт колодца скважины с установкой надземного павильона		0,041			районный*				
22	ЛС-28	Устройство 10,5 м отвода талых и ливневых вод на территории 1 пояса ЗСО		0,060			районный*				
23	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,004	собственные ср-ва			1 врезка	
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,104</b>	<b>0,000</b>	<b>0,007</b>					
5	с.Кулино										
24	ЛС-12	Замена 500 м трубопровода водоснабжения d110 по ул.Кулинская	0,478				районный				
25	ЛС-1	Замена 8 отсекающих задвижек d100		0,034		0,029	собственные ср-ва			d200 1шт.	
26	ЛС-38	Ремонт 3-х колодцев скважин с установкой надземных павильонов		0,123			районный*				
27	ЛС-29	Устройство 10,5 м отвода талых и ливневых вод на территории 1 пояса ЗСО		0,060			районный*				
28	ЛС-71	Гидравлическая промывка 4000 м канализационных сетей	0,024				собственные ср-ва				
29	ЛС-77	Ремонт 8 м лестницы на КНС	0,011			0,007	собственные ср-ва				
30	ЛС-83	Очистка приемной камеры КНС от 55 м3 ила	0,044			0,110	собственные ср-ва				
31	ЛС-89	Установка металлической калитки на КНС №2 по ул.Овражная	0,004				собственные ср-ва				
32	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,009	собственные ср-ва			2 врезки	
33	ЛС-99	Замена преобразователя давления ПДТВХ-1-02 (стоимость 2шт. по 3868,95)				0,015	районный/собственные			скв.4726, 5063	
34	ЛС-100	Замена насоса ЭЦВ6-25-100 (стоимость 69493,58)				0,185	районный/собственные			скв.№4726	
35	ЛС-101	Замена насоса на КНС ЦМФ15-9 (стоимость 2шт. по 22867,91) и ЦМФ65/14 (стоимость 50640,00)				0,148	районный/собственные			2шт.	
		<b>Итого</b>	<b>0,560</b>	<b>0,217</b>	<b>0,000</b>	<b>0,502</b>					
6	с.Никольское										
36	ЛС-11	Замена 150 м трубопровода водоснабжения d110 на водозаборе		0,137			районный				
37	ЛС-39	Ремонт колодца скважины с установкой надземного павильона		0,041			районный*				
38	ЛС-30	Устройство 10,5 м отвода талых и ливневых вод на территории 1 пояса ЗСО		0,060			районный*				
39	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,015	собственные ср-ва			3 врезки	
40	ЛС-102	Установка гидранта по ул.Советская, 36 (без стоимости гидранта)				0,001	собственные ср-ва				
41	ЛС-103	Замена преобразователя давления ПДТВХ-1-02 (стоимость 2шт. по 3868,95)				0,015	районный/собственные			скв.5073	
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,238</b>	<b>0,000</b>	<b>0,030</b>					
7	ст.Звезда										
42	ЛС-10	Замена 950 м трубопровода водоснабжения d110 по ул.Пионерская			0,840		районный				
43	ЛС-9	Замена 300 м трубопровода водоснабжения d110 по ул.Кирова			0,288		районный				
44	ЛС-51	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважины		0,006		0,007	собственные ср-ва			скв.4347, 4528	
45	ЛС-40	Ремонт 2-х колодцев скважин с установкой надземных павильонов		0,081			районный*				
46	ЛС-31	Устройство 10,5 м отвода талых и ливневых вод на территории 1 пояса ЗСО		0,060			районный*				
47	ЛС-104	Замена преобразователя давления ПДТВХ-1-02 (стоимость 3868,95)				0,011	районный/собственные			скв.4528	
48	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,044	собственные ср-ва			8 врезок	
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,147</b>	<b>1,128</b>	<b>0,061</b>					

8	с.Покровка												
49	ЛС-52	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважину			0,006		0,007	своиственные ср-ва	скв.б2, б6				
50	ЛС-41	Ремонт 2-х колодцев скважин с установкой надземных павильонов			0,081			районный*					
51	ЛС-32	Устройство 10,5 м отвода талых и ливневых вод на территории 1 пояса ЗСО			0,060			районный*					
52	ЛС-7	Замена 250 м трубопровода водоснабжения d110 по ул.Озерная			0,254			районный					
53	ЛС-7-1	Замена 6 м трубопровода водоснабжения d110 к абонентам по ул.Озерная, 7,9					0,016	своиственные ср-ва	d100 бм				
54	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов					0,004	своиственные ср-ва	1 врезка				
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,401</b>	<b>0,026</b>							
9	пгт.Осинки												
33	ЛС-8	Замена 150 м трубопровода водоснабжения d110 по ул.Полевая	0,153					своиственные ср-ва					
34	ЛС-53	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважину		0,006		0,007		своиственные ср-ва	скв.б/н (1) и (2)				
35	ЛС-33	Устройство 10,5 м отвода талых и ливневых вод на территории 1 пояса ЗСО		0,060				районный*					
36	РС-2253	Восстановительный ремонт скважины №5	3,536			4,402		районный (по ЧС)	скв.5				
37	ЛС-1	Прокладка трубы по ул.Пушкина, 19				0,025		своиственные ср-ва	d32 20м				
38	ЛС-2	Прокладка трубы по Кооперативная, 6				0,140		своиственные ср-ва	d100 106м				
39	ЛС-3	Прокладка трубы по Кооперативная, 16				0,236		своиственные ср-ва	d159 100м				
40	ЛС-3	Устройство водоснабжения к ФАП (ВА)				0,110		районный	d20 40м				
42	ЛС-106	Установка колонки водозаборной (стоимость 8500,00)				0,013		районный/своиственные					
43	ЛС-105	Замена частотного преобразователя и автоматики				0,007		своиственные ср-ва	скв.б/н				
44	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,052		своиственные ср-ва	5 врезок				
45	ЛС-72	Гидравлическая промывка 17000 м канализационных сетей		0,100				своиственные ср-ва					
46	ЛС-78	Ремонт 8 м лестницы на КНС		0,011		0,007		своиственные ср-ва					
47	ЛС-84	Очистка приемной камеры КНС от 50 м3 ила		0,040		0,100		своиственные ср-ва					
48	ЛС-90	Ремонт 72 м2 кровли здания ОС		0,054				своиственные ср-ва					
49	ЛС-4	Устройство канализации к ФАП (ВА)				0,044		районный	d100 10м				
50	ЛС-107	Замена насосов на КНС1,2 и задвижки				0,159		своиственные ср-ва	4 шт., d200 1шт.				
		<b>Итого</b>	<b>3,689</b>	<b>0,271</b>	<b>0,000</b>	<b>5,302</b>							
10	с.Преображенка												
51	ЛС-3	Замена 200 м основного водопровода d63 на водозаборе	0,109					своиственные ср-ва					
52	ЛС-2	Замена 2 отсекающих задвижек d80 на х/в	0,013					своиственные ср-ва					
53	ЛС-54	Установка оборудования: манометр (стоимость 3000,00), водоотборный кран на скважину	0,003			0,006		своиственные ср-ва	скв.1658				
54	ЛС-42	Ремонт колодца скважины с установкой надземного павильона	0,041					районный*					
55	ЛС-108	Замена насоса ЭЦВ6х16х140 (стоимость 33355,36)				0,280		районный/своиственные	скв.1658a				
56	ЛС-109	Замена танция управления Лодман на водозаборе (стоимость 25284,27)				0,114		районный/своиственные					
57	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				0,021		своиственные ср-ва					
		<b>Итого</b>	<b>0,166</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,422</b>							

11	с.Ольгино							
58	ЛС-43	Ремонт 2-х колодцев скважин с установкой надземных павильонов	0,081			районный*	д100 шт., д80 шт., д200 шт.	
59	ЛС-20	Ремонт 4-х водяных колодцев с заменой арматуры	0,046			собственные ср-ва	0,025	
60	ЛС-6	Замена 40 м трубопровода водоснабжения д32 по ул.Школьная	0,051			собственные ср-ва	0,037	
61	ЛС-110	Замена частотного преобразователя HYUNDAI на скважине (стоимость 30000,00)		0,011		собственные ср-ва	скв.2960	
62	ЛС-111	Замена насоса ЭЦВ6х16х75 (стоимость 28814,80)		0,036		районный/собственные	скв.2960	
63	ЛС-79	Ремонт 8 м лестницы на КНС		0,077		собственные ср-ва	0,146	
64	ЛС-73	Гидравлическая промывка 13000 м канализационных сетей		0,174		собственные ср-ва	0,423	
65	ЛС-85	Очистка приемной камеры КНС от 45 м3 ила		0,000	0,000			
		<b>Итого</b>	<b>0,127</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
12	с.Макарьевка							
66	ЛС-112	Установка пожарного гидранта на территории ПЧ (без стоимости гидранта)		0,000		собственные ср-ва	0,001	
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,001</b>	
13	с.Иоганнесфельд							
67	ЛС-15	Установка 189 м ограждения 1 пояса ЗСО на скважинах	0,181			районный*		
68	ЛС-44	Ремонт 2-х колодцев скважин с установкой надземных павильонов	0,081			собственные ср-ва	0,052	
69	ЛС-113	Замена частотного преобразователя на скважине				собственные ср-ва	0,007	
70	ЛС-114	Замена насоса ЭЦВ6х16х75 (стоимость 28814,80)		0,262		районный/собственные	скв.1	
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,274</b>		скв.1	
14	с.Прибой							
71	ЛС-55	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважины		0,009		районный*	скв.37293, 37286, 2982	
72	ЛС-21	Ремонт 4-х водяных колодцев с заменой арматуры (установка по ул. Садовая, 1)		0,006		собственные ср-ва	1 шт.	
73	ЛС-115	Прокладка водоснабжения по ул.Центральная				собственные ср-ва	д100 150м	
74	ЛС-116	Прокладка водоснабжения по ул.Школьная, 13				собственные ср-ва	д32 60м	
75	ЛС-117	Замена насоса ЭЦВ8х25х100 (без стоимости насоса)				собственные ср-ва	скв.37286	
76	ЛС-118	Замена преобразователя давления ПДТВХ-1-02 (стоимость 3868,95)				районный/собственные	скв.37286	
77	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				собственные ср-ва	3 врезки	
78	ЛС-90	Подвод 50 м д50 к канализационной сети по ул.Нефтяников		0,060		собственные ср-ва	10м	
79	ЛС-91	Замена двери в здание КНС		0,032		собственные ср-ва		
80	ЛС-74	Гидравлическая промывка 2000 м канализационных сетей		0,012		собственные ср-ва		
81	ЛС-80	Ремонт 8 м лестницы на КНС		0,011		собственные ср-ва		
82	ЛС-86	Очистка пруда накопителя на ОС от 45 м3 ила		0,036		собственные ср-ва		
83	ЛС-119	Замена насоса ЦМФ62-12 на КНС (стоимость 66458,33)				районный/собственные		
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,165</b>	<b>0,552</b>			
14	с.Троицкое							
84	ЛС-5	Замена 350 м трубопровода водоснабжения д110 по ул.Вокзальная (ЛС-172-1 Восстановление уличного трубопровода х/в по ул. Вокзальная в с. Троицкое - 500м д63)	0,396			районный	д63 500м	
85	ЛС-22	Ремонт 3-х водяных колодцев с заменой арматуры (ЛС-172-1 - 10шт.)	0,035				10 шт.	
86	ЛС-56	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважину	0,003			собственные ср-ва	скв.5660	
87	ЛС-120	Замена преобразователя давления ПДТВХ-1-02 (стоимость 3868,95)				районный/собственные	скв.5660	
89	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов				собственные ср-ва	2 врезки	
		<b>Итого</b>	<b>0,433</b>	<b>0,000</b>	<b>0,492</b>			



21	с.Преполовенка												
118	ЛС-61	Замена 300 м трубопровода водоснабжения d110 по ул.Центральная	0,384										районный
119	ЛС-127	Установка оборудования: манометр (стоимость 3000,00)									0,003		собственные ср-ва
120	ЛС-128	Замена преобразователя давления ПДТВХ-1-02 (стоимость 3868,95)									0,010		районный/собственные
121	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов									0,031		собственные ср-ва
		<b>Итого</b>	<b>0,384</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,044</b>			2 врезки
22	с.Новомихайловка												
122	ЛС-17	Установка 330 м ограждения I пояса ЗСО на скважинах										0,314	районный*
123	ЛС-26	Ремонт 2-х водяных колодцев с заменой арматуры	0,023										собственные ср-ва
124	ЛС-60	Установка оборудования: манометр, водоотборный кран на скважину	0,003								0,003		собственные ср-ва
125	ЛС-35	Устройство 10,5 м отвода талых и ливневых вод на территории I пояса ЗСО								0,060			районный*
126	ЛС-47	Ремонт колодца скважины с установкой надземного павильона	0,041										районный*
127	ЛС-129	Замена частотного преобразователя на скважине (без стоимости частотника)									0,006		собственные ср-ва
		<b>Итого</b>	<b>0,067</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,314</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,009</b>			скв.1686
23	с.Натальино												
128	ЛС-130	Замена трубопровода d100 25 м на водозаборе									0,040		собственные ср-ва
129	ЛС-131	Замена насоса ЭЦВ6х10х50 (стоимость 36957,00)									0,095		собственные ср-ва
130	ЛС-132	Замена манометра (стоимость 2600,00)									0,003		собственные ср-ва
131	расчет	Ремонт врезок и подключение абонентов									0,018		собственные ср-ва
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,156</b>			2 врезки
24	ст.Мыльная												
132	ЛС-133	Замена частотного преобразователя на скважине (без стоимости частотника)									0,006		собственные ср-ва
		<b>Итого</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,006</b>			скв.б/н
		<b>Всего по годам</b>	<b>6,601</b>	<b>2,916</b>	<b>3,180</b>	<b>3,180</b>	<b>9,675</b>	<b>9,675</b>	<b>9,675</b>	<b>9,675</b>			
		<b>в т.ч. районный бюджет</b>	<b>5,637</b>	<b>2,524</b>	<b>2,995</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>			
		<b>в т.ч. собственные средства</b>	<b>0,963</b>	<b>0,392</b>	<b>0,185</b>	<b>3,954</b>	<b>3,954</b>	<b>3,954</b>	<b>3,954</b>	<b>3,954</b>			

\* районный - делегированные полномочия по финансированию из местного бюджета в районный бюджет.